



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)



องค์การบริหารส่วนตำบลจัว
อำเภอห้วยแกลง จังหวัดนครราชสีมา

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด อบต.จัว
อ.ห้วยแกลง จ.นครราชสีมา

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิว อำเภอยะผาง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

➤ 2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลจิว	อาหารกลางวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลจิว	423,360				✓			146,772	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กอง การศึกษาฯ
2	ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ บริหารส่วนตำบลจิว	เด็กเล็กได้เรียนรู้ นอกสถานที่	20,000			✓				19,875	มี.ค. 67	กอง การศึกษาฯ
3	โครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ เด็กปฐมวัย (ค่ารายหัว) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลจิว	วัสดุสื่อการเรียนการ สอนให้กับเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลจิว	117,510					✓			พ.ค. 67	กอง การศึกษาฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิว อำเภอยะผาง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
4	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	วัสดุสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลจิว	81,856					✓			ม.ค. 67	กองการศึกษาฯ
5	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน	อาหารเสริม (นม) โรงเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจิว จำนวน 7 แห่ง	1,152,040				✓			518,456.75	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษาฯ
6	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อาหารเสริม (นม) โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจิว	125,000				✓			56,015.31	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษาฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิว อำเภอยะผาง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
7	สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน	อาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตพื้นที่ บริการขององค์การ บริหารส่วนตำบลจิว จำนวน 7 แห่ง	3,105,600				✓			1,455,150	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กอง การศึกษาฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอย้ายแยง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ➤ 2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลจิ้วเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน	การบริการประชาชนภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว	10,000					✓			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมและสนับสนุนพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอย้ายแยง	สนับสนุนพัฒนา กลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว	400,000					✓			ก.ค. 67	สำนักปลัด
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอย้ายแยง จังหวัดนครราชสีมา	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ	100,000					✓			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
4	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอห้วย แถลง จังหวัดนครราชสีมา	ส่งเสริมอาชีพ ประชาชนในตำบล จิ้ว	120,000				✓			76,937	30 ม.ค. - 11 มิ.ย. 67	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ➤ 2.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการโคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด	ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจิ้วสะอาด	20,000				✓			2,290	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด
2	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว	การคัดแยกขยะในครัวเรือนชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว	20,000				✓			3,703	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด
3	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว	ชุมชนในเขตป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว	50,00				✓			36,434	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	สุนัขและแมว ในเขต องค์การบริหารส่วน ตำบลจิ้ว	60,000	20,000			✓			67,082	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด
5	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	สุนัขและแมว ชุมชน ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลจิ้ว	15,000				✓			5,700	ครั้งแรก ภายในเดือน ธ.ค. 66 ครั้งที่สอง ภายในเดือน มี.ย. 67	สำนักปลัด
6	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ชุมชนในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลจิ้ว	280,000				✓				มี.ค. - ก.ย. 67	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ➤ 2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบล จิ้ว	ผู้สูงอายุในพื้นที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลจิ้ว	30,000					✓			13 เม.ย. 67	กอง การศึกษาฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิว อำเภอยะผาง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
 ➤ 3.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลจิว	30,000			✓				20,726	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิว อำเภอยะผาง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
 ➤ 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าปักษ์เสาวพาดสาย และติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจิว หมู่ที่ 1 - 14 อำเภอยะผาง	ไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจิว	150,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
 ➤ 4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บริเวณหน้าโรง พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองม่วงใหญ่ บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลจิว อำเภอยะแยง จังหวัด นครราชสีมา	ลานคอนกรีต อเนกประสงค์ บ้าน หนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลจิว	193,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายบ้านหนองม่วงใหญ่ ถึง โคกหลักหิน บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลจิว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	ถนนดินพร้อมลงหิน คลุก บ้านหนองม่วง ใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลจิว	207,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ สายบ้าน นายสม บุญทุม ถึงลาน ยาโม บ้านหนองม่วง หวาน หมู่ที่ 2 ตำบลจิว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	ร่องระบายน้ำ บ้าน หนองม่วงหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลจิว	180,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
4	โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ จากบ้านนางคำปาง ปรีชายุทธ์ ถึง บ้านนางลำไย อัมมะโท บ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลจิว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	ร่องระบายน้ำ บ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลจิว	170,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระประปา หมู่บ้าน ถึง ทางหลวงชนบท นม 4006 บ้านหัวอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลจิว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	ถนน คสล. บ้านหัวอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลจิว	181,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น (นม.ถ.123-08) สายบ้านหัวอ้อ ไปสระสี่เหลี่ยม บ้านหัวอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลจิว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	ถนน คสล. บ้านหัวอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลจิว	119,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายใน หมู่บ้านจอมศรี หมู่ที่ 4 ตำบลจิว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	ระบบประปาภายใน หมู่บ้านจอมศรี หมู่ที่ 4 ตำบลจิว	350,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากบ้านนางหวาย บำรุงไร่ ถึง ทาง หลวง ชนบท นม 4006 บ้านใหม่พุทไธจารย์ หมู่ที่ 5 ตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัด นครราชสีมา	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านใหม่พุทไธจารย์ หมู่ที่ 5 ตำบลจิ้ว	259,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนาย วิบูลย์ พลคำ ถึง บ้านนายศรี อาศัยพลวง บ้านใหม่พุทไธจารย์ หมู่ที่ 5 ตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	ถนนหินคลุก บ้านใหม่ พุทไธจารย์ หมู่ที่ 5 ตำบลจิ้ว	141,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย ละออ ศึกษา ถึง บ้านนายน้อย มุลมณี บ้าน นาทะคุ หมู่ที่ 6 ตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	ถนน คสล. บ้านนาตะคุ หมู่ที่ 6 ตำบลจิ้ว	51,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยก บ้าน นางลุน ชรินทร์ ถึง บ้านนางปราณี จันทร วงค์ษา บ้านนาตะคุ หมู่ที่ 6 ตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	ถนน คสล. บ้านนาตะคุ หมู่ที่ 6 ตำบลจิ้ว	40,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิว อำเภอย้ายแกลง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย จำลอง แสงสนั่น ถึง บ้านนางมนเทียน สาย ทอง บ้านนาตะคุ หมู่ที่ 6 ตำบลจิว อำเภอย้าย แกลง จังหวัดนครราชสีมา	ถนน คสล. บ้านนาตะคุ หมู่ที่ 6 ตำบลจิว	309,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง
13	โครงการต่อเติมโดมอเนกประสงค์ บ้านโนน รัง หมู่ที่ 7 ตำบลจิว อำเภอย้ายแกลง จังหวัดนครราชสีมา	โดมอเนกประสงค์บ้าน โนนรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจิว	209,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากบ้านนายไพโรจน์ โฉมรุ่ง ถึง คลองส่งน้ำ บ้านโนนรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจิว อำเภอย้าย แกลง จังหวัดนครราชสีมา	ถนนดิน พร้อมลงหินคลุก บ้านโนนรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจิว	91,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบายพาส บ้านหนองนา หมู่ที่ 8 บ้านหนองนา ตำบล จิว อำเภอย้ายแกลง จังหวัดนครราชสีมา	ถนน คสล. บ้านหนองนา หมู่ที่ 8 ตำบลจิว	350,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
16	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านดอนทะยุง หมู่ที่ 9 ตำบลจิว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	ถนนดิน บ้านดอนทะยุง หมู่ที่ 9 ตำบลจิว	350,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง
17	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนางสี พงษ์เสดา ถึง บ้านนายสมาน ธรรมโล บ้านหัวทะมวง หมู่ที่ 10 ตำบลจิว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	ถนน คสล. บ้านหัวทะมวง หมู่ที่ 10 ตำบลจิว	168,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวง ท้องถิ่น(นม.ถ.123-10) สายบ้านหัวทะมวง หมู่ที่ 10 ถึง บ้านหัวอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลจิว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	ถนน คสล. บ้านหัวทะมวง หมู่ที่ 10 ตำบลจิว	182,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง
19	โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากสี่แยกหลัก กลางหมู่บ้าน ถึง ถนนทางหลวงชนบท นม 4006 บ้านหนองนาพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลจิว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	ถนน คสล. บ้านหนองนาพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลจิว	335,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
20	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางสาวนริศา สมมะเรียง ถึง ป่าช้า บ้านหนองนาพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลจิว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	ถนนหินคลุก บ้านหนองนาพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลจิว	50,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายอุทัย ชินวงศ์ ถึงสามแยกบ้านนายชาติรี สอนจันทร์ บ้านโนนจิว หมู่ที่ 12 ตำบลจิว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	ถนน คสล. บ้านโนนจิว หมู่ที่ 12 ตำบลจิว	176,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง
22	โครงการถมดินปรับปรุงที่สาธารณประโยชน์ บ้านโนนจิว หมู่ที่ 12 ตำบลจิว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	ถมดินปรับปรุงที่สาธารณประโยชน์ บ้านโนนจิว หมู่ที่ 12 ตำบลจิว	124,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประกอบ โพธิ์พิน ถึงศาลา SML บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 13 ตำบลจิว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	ถนน คสล. บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 13 ตำบลจิว	300,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอย้ายแกลง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
24	โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหินคลุก ซอยบ้านนางสาวสุวรรณ พาพลเพ็ญ บ้าน หนองม่วงงาม หมู่ที่ 14 ตำบลจิ้ว อำเภอย้าย แกลง จังหวัดนครราชสีมา	ถนนดิน พร้อมลงหิน คลุก บ้านหนองม่วงงาม หมู่ ที่ 14 ตำบลจิ้ว	59,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง
25	โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหินคลุก สายบ้านนางสุพรรณ แจบไธสง ถึงบ้านนาง สมัย มะสีผา บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14 ตำบลจิ้ว อำเภอย้ายแกลง จังหวัด นครราชสีมา	ถนนดิน พร้อมลงหินคลุก บ้านหนองม่วงงาม หมู่ ที่ 14 ตำบลจิ้ว	210,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง
26	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากสามแยก ถนนสายบ้านหนองม่วงงาม ถึง หนองแก บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14 ตำบลจิ้ว อำเภอย้ายแกลง จังหวัดนครราชสีมา	ถนนหินคลุก บ้านหนองม่วงงาม หมู่ ที่ 14 ตำบลจิ้ว	81,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในองค์การ บริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอย้ายแกลง จังหวัดนครราชสีมา	ถนน คสล. ภายใน องค์การบริหารส่วน ตำบลจิ้ว	450,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิว อำเภอยะผาง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
28	โครงการปรับปรุงพื้นดินมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิว อำเภอยะ ผาง จังหวัดนครราชสีมา	พื้นดินมอเนกประสงค์ ภายในองค์การบริหาร ส่วนตำบลจิว	450,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลจิว อำเภอยะ ผาง จังหวัดนครราชสีมา	รางระบายน้ำภายใน องค์การบริหารส่วน ตำบลจิว	470,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กองช่าง
30	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกและ ลูกรัง ภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลจิว อำเภอยะ ผาง	ลูกรัง ภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน เขตองค์การบริหาร ส่วน ตำบลจิว	1,000,000				✓			84,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
 ➤ 4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอ ห้วยแถลง	การแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอห้วยแถลง	70,000			✓				69,981	ธ.ค. 66	กอง การศึกษาฯ
2	โครงการแข่งขันกีฬายาวชนประชาชนด้าน ยาเสพติด "จิวเกมส์" ตำบลจิ้ว อำเภอห้วย แถลง จังหวัดนครราชสีมา	การจัดการแข่งขัน กีฬาสำหรับเยาวชน หรือประชาชน ภายในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลจิ้ว "จิวเกมส์" ครั้งที่ ๒๑	200,000	40,000		✓				238,922	ก.พ. 67	กอง การศึกษาฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
 ➤ 4.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ช่วงเทศกาลปีใหม่	การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว	150,000			✓				81,000	ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ช่วงเทศกาลสงกรานต์	การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว						✓				เม.ย. 67
3	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอห้วยแถลง	การป้องกันและระงับอัคคีภัย	20,000					✓			ก.ค. 67	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิว อำเภอยะผาง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
 ➤ 4.5 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระบรมราชาธิ และพระบรมวงศานุวงศ์	ปลูกต้นไม้องค์การบริหารส่วนตำบลจิว	20,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	สำนักปลัด
2	โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระบรมราชาธิ และพระบรมวงศานุวงศ์	ปลูกหญ้าแฝก ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจิว						✓			เม.ย. - ก.ย. 67	สำนักปลัด
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจิว	30,000			✓			14,232	ม.ค. 67	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิว อำเภอยะผาง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการ ประปา	กิจการประปาของ องค์การบริหารส่วน ตำบลจิว	100,000				✓			100,000	ธ.ค. 66	กองช่าง
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ	ชุมชนในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลจิว	20,000				✓			13,500	ต.ค. 66. - ก.ย. 67	สำนักปลัด
3	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง กรณีที่ องค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	ดำเนินการเลือกตั้ง	50,000					✓			ต.ค. 66. - ก.ย. 67	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
4	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง	การเฉลิมพระเกียรติ	30,000					✓			ต.ค. 66. - ก.ย. 67	สำนักปลัด
5	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงาน จ้าง องค์การบริหาร ส่วนตำบลจิ้ว	420,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	สำนักปลัด
6	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ท้องถิ่นอำเภอยะแยง	20,000					✓			ต.ค. 66. - ก.ย. 67	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
7	โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	20,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	สำนักปลัด
8	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	25,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	สำนักปลัด
9	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	องค์การบริหารส่วน ตำบลจิ้ว	20,000				✓					สำนักปลัด
10	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลจิ้ว (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ) อำเภอห้วยแถลง ประจำปีงบประมาณ 2567	ผู้สูงอายุตำบลจิ้ว องค์การบริหารส่วน ตำบลจิ้ว	100,000	100,000		✓				197,080	7 ก.พ. - 16 มี.ค. 67	สำนักปลัด
11	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การ บริหารส่วนตำบลจิ้ว	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงาน จ้าง องค์การบริหาร ส่วนตำบลจิ้ว	20,000					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	กอง การศึกษาฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิว อำเภอยะผาง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

➤ 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลจิว	180,000				✓			89,735	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลจิว	15,000			✓				4,342	ม.ค. 67	สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจิว	13,204,800				✓			6,305,800	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด
4	เบี้ยยังชีพคนพิการ	คนพิการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจิว	3,628,800				✓			1,737,200	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจิว	114,000				✓			45,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
6	สำรองจ่าย	องค์การบริหารส่วน ตำบลจิ้ว	2,000,000				✓			324,882.80	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด
7	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น	510,000			✓				337,656	พ.ย. 66	สำนักปลัด
8	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว	องค์การบริหารส่วน ตำบลจิ้ว	190,000			✓				189,742.50	ธ.ค. 66	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิว อำเภอยะผาง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

➤ 5.1.2 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง	รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน ๑ คัน	๗,๕๐๐					✓			เม.ย. - ก.ย. 67	สำนักปลัด
2	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม พร้อมติดตั้ง	เครื่องออกกำลังกาย ในร่ม พร้อมติดตั้ง ชุดอุปกรณ์บริหาร กล้ามเนื้อ แขน ขา ข้อเท้า จำนวน ๕ รายการ	๕๐,๐๐๐				✓			50,000	ก.พ. 67	กอง การศึกษาฯ