



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้ว

เรื่อง สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจี้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้ประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้กำหนดให้ดำเนินการนำข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ซึ่งมีตัวชี้วัด ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจี้ว จึงประกาศสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้ว ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจี้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลจี้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐ ๔๔๗๕ ๖๑๖๓ หรือ เว็บไซต์ www.ngio.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายชัยอนันต์ กร่างขนิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้ว

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้ประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวพระราชดำริ

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในการพัฒนาพื้นที่และอนุรักษ์ธรรมชาติ
➤ ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการขุดขยายสระ หนองหญ้าคาบ้านหัวอ หมู่ที่ ๓ ตำบลจัว อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขุด ขยายสระหนองหญ้าคาบ้านหัว อ หมู่ที่ ๓ ตำบลจัว อำเภอห้วย แถลงจังหวัดนครราชสีมา ขนาด กว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หรือ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๘๑๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๒๐๙,๐๐๐ บาท	๒๐๙,๐๐๐	บ้านหัวอ หมู่ที่ ๓	✓			๐
๒	โครงการขุดลอกขยายสระ น้ำสาธารณะบ้านดอนทะ ยung หมู่ที่ ๙ ตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขุด ลอกขยายสระน้ำสาธารณะบ้าน ดอนทะยung หมู่ที่ ๙ ตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา ด้านที่ ๑ ความยาว ๓๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	บ้านดอนทะยung หมู่ที่ ๙	✓			๐

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		ด้านที่ ๒ ความยาว ๑๑๐ เมตร ด้านที่ ๓ ความยาว ๕๐ เมตร ด้านที่ ๔ ความยาว ๖๕ เมตร ขุดลอกความลึกเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า ๗,๒๘๕.๓๗ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท						
รวม			๕๕๙,๐๐๐	-				

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาฟื้นฟู ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์สืบสาน

➤ ๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง	๕๕๕,๙๗๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลวัง	✓			๐
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพ่อน้องชมสวนสัตว์และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	๓๐,๐๐๐	สวนสัตว์และแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	✓			๐

สรุปผลคามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนวัสดุ การศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ค่า รายหัว) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น พัฒนาการเด็กปฐมวัย (ค่าราย หัว) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลวัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ ๑,๔๗๒ บาทต่อปี จำนวน ๗๘ คน	๑๕๓,๙๐๕	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การ บริหารส่วน ตำบลวัง	✓			๐

สรุปผลคามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรร สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔๕ คน ตามรายการ ดังนี้ ๔.๑ ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี จำนวน ๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔.๒ ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรา คนละ ๒๙๐ บาท/ปี จำนวน ๑๓,๐๕๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนสำหรับ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔.๓ ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี จำนวน ๑๔,๖๒๕ บาท เพื่อจ่าย	๕๘,๗๒๕	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การ บริหารส่วน ตำบลวัง	✓			๐

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		เป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๔.๔ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๙๐ บาท/ปี จำนวน ๒๒,๐๕๐ บาท เพื่อจ่าย เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อ เมื่อ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่น)						

สรุปผลคามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลजू อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน	- เพื่อย้ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลजू จำนวน๗แห่ง ได้แก่ รร.บ้านหนองม่วงใหญ่ รร.บ้านหนองม่วงหวาน รร.บ้านหัวอ้อ ทะมวงสามัคคี รร.บ้านจอมศรี รร.บ้านใหม่ศรีวิไลพุโธจารย์ รร.บ้านนาตะคุ และรร.วัดหนองนา ยอดนักเรียน รวมทั้งสิ้น ๕๓๗ คน อัตราคนละ ๗.๕๑ บาทต่อคนต่อวัน จำนวน ๒๖๐ วัน	๑,๑๒๗,๐๐๐	โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลजू จำนวน ๗ แห่ง	✓			๐

สรุปผลตามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจัว ยอดเด็กเล็กจำนวน ๗๘ คน อัตราคนละ ๗.๕๑ บาทต่อคนต่อวัน จำนวน ๒๖๐	๑๕๓,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจัว	✓			๐
๗	สนับสนุนอาหารกลางวัน นักเรียน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจัว จำนวน ๗ แห่ง ได้แก่ รร.บ้านหนองม่วงใหญ่ รร.บ้านหนองม่วงหวาน รร.บ้านหัวอ้อมมะม่วงสามัคคี รร.บ้านจอมศรี รร.บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจรรย์ รร.บ้านนาตะคุ และ รร.วัดหนองนา รวม	๓,๑๐๙,๘๐๐	โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจัว จำนวน ๗ แห่ง	✓			๑,๕๙๖,๒๓๔

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		ทั้งสิ้น ๕๗๗ คน จำนวน ๒๐๐ วัน ตั้งงบประมาณรองรับใน อัตราตามขนาดสถานศึกษา ตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คือ จำนวนเด็กนักเรียน ๑-๔๐ คน จัดสรรคนละ ๓๖ บาท/คน/วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๔๑-๑๐๐ คน จัดสรรจำนวน ๒๗ บาท/คน/ วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๑๐๑-๑๒๐ คน จัดสรรจำนวน ๒๔ บาท/คน/ วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๑๒๑ คนขึ้นไป ไป จัดสรรจำนวน ๒๒ บาท/คน/วัน รายละเอียดดังนี้ ๑. รร.บ้านหนองม่วงใหญ่ ๘๓ คน อัตราคนละ ๒๗ บาทต่อคน ต่อวัน เป็นเงิน ๔๔๘,๒๐๐ บาท						

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอย่อยเฉลิม จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		๒. รร.บ้านหนองม่วงหวาน ๑๒๑ คน อัตราคนละ ๒๔ บาท ต่อคนต่อวัน เป็นเงิน ๕๘๐,๘๐๐ บาท ๓. รร.บ้านหัวอทะมวงสามัคคี ๖๘ คน อัตราคนละ ๒๗ บาทต่อ คนต่อวัน เป็นเงิน ๓๖๘,๒๐๐ บาท ๔. รร.บ้านจอมศรี ๓๗ คน อัตรา คนละ ๓๖ บาทต่อคนต่อวัน เป็น เงิน ๒๖๖,๔๐๐ บาท ๕. รร.บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ ๑๐๐ คน อัตราคนละ ๒๗ บาท ต่อคนต่อวัน เป็นเงิน ๕๔๐,๐๐๐ บาท ๖. รร.บ้านนาตะคุ ๑๐๐ คน อัตราคนละ ๒๔ บาทต่อคนต่อ วัน เป็นเงิน ๕๔๐,๐๐๐ บาท						

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอย่อยเฉลิม จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		๗. รร. บ้านวัดหนองนา ๖๘ คน อัตราคนละ ๒๗ บาทต่อคนต่อ วัน เป็นเงิน ๓๖๗,๒๐๐ บาท						
รวม			๕,๑๓๘,๔๐๐	-				

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาพื้นที่ฟู ส่งเสริมกิจกรรมด้านาศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์สืบสาน

➢ ๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลจัวเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลจัวเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด คำว่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ	๑๐,๐๐๐	ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัว	✓			๐

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการฝึกอบรมและ สนับสนุนพัฒนากลุ่มอาชีพ ในเขตพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง อำเภอห้วย แถลง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ ฝึกอบรมและสนับสนุนพัฒนา กลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ การตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่าย ในพิธีเปิดและปิดคำขวัญ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า ประกาศนียบัตร ค่าถ่าย เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่าย ในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า อุปกรณ์ต่างๆ	๔๐๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง	✓			๐

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอยะแยง จังหวัด นครราชสีมา	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๒๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง	✓			๐
๔	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชนตำบลวัง อำเภอยะ แยง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชนตำบลวัง อำเภอยะ แยง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆ ด้าน	๓๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง			✓	๐

สรุปผลคามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลุ่มสตรีผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป ตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลุ่มสตรีผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรม ช่วยกันแก้ไขปัญหาการว่างงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ สู้ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน	๑๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลจัว	✓			๐

สรุปผลคามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเกิดสาธารณ ภัยด้านการเกษตร เพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเกิดสาธารณภัย ด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๓๐,๐๐๐	ภายในพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลจัว		✓		๐
รวม			๖๙๐,๐๐๐	-				

สรุปผลคามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลजू อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาฟื้นฟู ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์สืบสาน

➤ ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการโครงการแม่สอด เก็บกวาดทั้งจังหวัด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การโครงการโครงการแม่ สอด เก็บกวาดทั้งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๐,๐๐๐	ชุมชนในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลजू	✓			๖,๔๕๐
๒	โครงการธนาคารขยะองค์การ บริหารส่วนตำบลजू อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลजू อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา เพื่อขับเคลื่อน ธนาคารขยะ (RECYCLABLE WASTE BANK) ระดับครัว เรือน ชุมชน/หมู่บ้าน ตำบล	๑๐,๐๐๐	ชุมชนในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลजू	✓			๐

สรุปผลคามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมวองค์การบริหารส่วน ตำบลจี้ว อำเภอห้วยแถลง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าผ่าตัดทำ หมันสัตว์เพื่อจัดสวัสดิภาพ สัตว์ เพื่อการดำเนินงานการ ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลจี้ว	✓			๐
๔	โครงการรณรงค์ควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขต พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล จี้ว	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการรณรงค์ควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ใน เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลจี้ว	๓๐,๐๐๐	ชุมชนในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลจี้ว	✓			๑,๖๘๐

สรุปผลคามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าสุทนต์ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่า วัคซีนป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า ตัวละ ๓๐ บาท ตามจำนวนสุนัขและแมว ทั้ง ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จากการสำรวจขององค์การ บริหารส่วนตำบลวัง	๖๐,๐๐๐	ชุมชนในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง	✓			๐
๖	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าสุทนต์ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูล และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าสุทนต์ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี	๑๕,๐๐๐	ชุมชนในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง		✓		๕,๕๐๕

สรุปผลคามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	มีอุทยาน และเบิก ค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงาน ตามจำนวนสุนัขและแมว ตัว ละ ๓ บาทต่อครั้ง ของการ สำรวจและขึ้นทะเบียน	๒๘๐,๐๐๐	ชุมชนโนนเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง	✓			๐
รวม			๔๒๕,๐๐๐	-				

สรุปผลตามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาพื้นที่ฟู ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์สืบสาน

➤ ๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลจัว	✓			๐
๒	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลจัว	✓			๕๐,๐๐๐
รวม			๘๐,๐๐๐	-				

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอยางตลาด จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาฟื้นฟู ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์สืบสาน

➤ ๒.๕ แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลวัง อำเภอยางตลาด จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลวัง อำเภอยางตลาด จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคูณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆ ด้าน	๓๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลวัง			✓	๐
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพระยาสัน เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลุ่มสตรีผู้ด้อยโอกาส เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตำบลวัง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพระยาสันเพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลุ่มสตรีผู้ด้อยโอกาส เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตำบลวัง	๑๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลวัง	✓			๐

สรุปผลคามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา	อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการฝึกอาชีพ ช่วย กัน แก้ไขปัญหาการว่างงาน สร้าง งาน สร้างอาชีพ สู่ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน						
๓	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพตำบลจัว ห่างไกลโรคด้วยการออก กำลังกาย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดโครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพตำบลจัว ห่างไกลโรคด้วยการออก กำลังกาย	๓๐,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลจัว		✓		๐
รวม			๑๖๐,๐๐๐	-				

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

➤ ๓.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การ เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมศูนย์การ เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง ในการดำเนิน การจัดกิจกรรม เช่น การทำ การเกษตรตามแนวพระราช ดำริเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ กิจกรรมโครงการโคกหนองนา โมเดล การแปรรูปพืช ฯ	๕๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง	✓			๐

สรุปผลตามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการสวนสวยด้วยมือเรา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการสวนสวยด้วยมือ เราตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง การจัดสวน ปลูกดอกไม้นี้ไม้ ตกแต่ง บริเวณที่ทำการ อบต.วัง การ ส่งเสริมการปลูกผัก สมุนไพร เพาะพันธุ์ต้นไม้ เพื่อเป็นแหล่ง เรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ ด้านการเกษตรตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง	✓			๐
รวม			๘๐,๐๐๐	-				

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง และส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนในระดับตำบล ส่งเสริมและสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

➤ ๔.๑ แผนงานทะเลและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าปักเสาพาดสาย และติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ภายใต้เขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัง หมู่ที่ ๑ - ๑๔ อำเภอห้วยแถลง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าปักเสาพาดสาย และติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ภายใต้เขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัง	๑๐๐,๐๐๐	ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัง		✓		๐
รวม			๑๐๐,๐๐๐	-				

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง และส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนในระดับตำบล ส่งเสริมและสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

➤ ๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมเลนหินคลุก จากลำห้วยตะโก บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนจัว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนดินพร้อมเลนหินคลุก จากลำห้วยตะโก บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านโนนจัว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ	๔๐๐,๐๐๐	บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านโนนจัว หมู่ที่ ๑๒	✓			๐

สรุปผลคามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการปรับปรุงถนน คลส. สายบ้านนางจันทรา ทองชู ถึง บ้านนางจันศรี ประภา บ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่ ๒ ตำบลิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	คลส. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ จุด จุดละ ๔ ท่อน รวม ๑๖ ท่อน พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับ ให้เรียบ และติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ปรับปรุงถนน คลส. สายบ้าน นางจันทรา ทองชู ถึง บ้านนาง จันศรี ประภา บ้านหนองม่วง หวาน หมู่ที่ ๒ ตำบลิ้ว อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๐,๐๐๐	บ้านหนองม่วง หวาน หมู่ที่ ๒		✓		๐

สรุปผลตามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหินคลุกสายประจำ ถึง ลำผาศ บ้านหัวอ หมู่ที่ ๓ ตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหิน คลุก สายประจำ ถึง ลำผาศ บ้านหัวอ หมู่ที่ ๓ ตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร ถมดินสูง เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๕๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๕๕.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบ งบ ประมาณ ๕๑,๐๐๐ บาท	๕๑,๐๐๐	บ้านหัวอ หมู่ที่ ๓	✓			๐

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คล. รูปด้วย จากบ้าน นายจิก โคตรโกสธ ถึง บ้านนางมาลี พันธิยศรี บ้าน จอมศรี หมู่ที่ ๔ ตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.รูป ด้วยจากบ้านนายจิก โคตร โกสธ ถึง บ้านนางมาลี พันธิย ศรี บ้านจอมศรี หมู่ที่ ๔ ตำบล จัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร และวาง ท่อระบายน้ำ คล.ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๐.๐๐ ท่อน รวม ระยะทางยาว ๖๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๑๓,๐๐๐ บาท	๑๑๓,๐๐๐	บ้านจอมศรี หมู่ที่ ๔	✓			๐

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมหินคลุก สายทางหลวง ชนบท นม ๔๐๐๖ ถึง ลำ ห้วยหนองลูกนก บ้านจอม ศรี หมู่ที่ ๔ ตำบลวัง อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน คลุก สายทางหลวงชนบท นม ๔๐๐๖ ถึง ลำห้วยหนองลูกนก บ้านจอมศรี หมู่ที่ ๔ ตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร ถมดินสูง เฉลี่ย ๐.๙๕เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๗.๐๐ ลูกบาศก์พร้อมลง หินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๒๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบ ประมาณ ๒๓๗,๐๐๐ บาท	๒๓๗,๐๐๐	บ้านจอมศรี หมู่ที่ ๔	✓			๐

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำ คล. พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่ บ้านใหม่พุทไธ จารย์ หมู่ที่ ๖ ตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คล. พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน ใหม่พุทไธจารย์ หมู่ที่ ๕ ตำบล วัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา ช่วงที่ ๑ จากบ้านนายศราวุธ โคกนิค ถึง นางนางชูชีพ อินทวิเชียร วงท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก ๘๖.๐๐ เมตร ถมดินหลังท่อลึก เฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ใช้ท่อ คล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗๘.๐๐ เมตร บ่อพักฝาตะแกรงเหล็กจำนวน ๘ บ่อ ช่วงที่ ๒ จากบ้าน นางสาวสมคิด กระบัตร์ทอง ถึง บ้านนายพรชัย เงินไทย วา งท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าน	๓๕๘,๐๐๐	บ้านใหม่พุทไธ จารย์ หมู่ที่ ๕	✓			๐

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายบ้านนาวิบูลย์ พล คำ ถึง บ้านนายศรี อาศัย พลวง บ้านใหม่พุทไธจารย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลวัง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ	- เพื่อบริการเป็นเส้นทางคมนาคม ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้าน นาวิบูลย์ พลคำ ถึงบ้านนาย ศรี อาศัยพลวง บ้านใหม่พุทไธ จารย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลวัง อำเภอยาง ชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๒,๐๐๐	บ้านใหม่พุทไธ จารย์ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	✓		๐

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหินคลุก สายสาม แยกนาทราย หมู่ที่ ๖ ตำบล จัว ถึงเขตตำบลกรธ อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา	หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๕๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบ งบ ประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหิน คลุกสายสามแยกนาทราย หมู่ที่ ๖ ประชาศึ บ้านนาตะคุ หมู่ที่ ๖ ตำบลจัว ถึงเขตติดต่อตำบลก ธ อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑,๕๕๐.๐๐ เมตร ถมดิน สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร มีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๙๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหิน คลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๔๖๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๐๐,๐๐๐	บ้านนาตะคุ หมู่ที่ ๖	✓			๐

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการต่อเติมโฉม อเนกประสงค์ บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๗ ตำบลวัง อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา	พร้อมเกรดเกลี่ยดินแต่งให้ เรียบ และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบ ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการต่อ เติมโฉมอเนกประสงค์ บ้าน โนนรัง หมู่ที่ ๗ ตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา ๑. ต่อเติมหลังคา กันสาด ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร ๒. ต่อเติมเวที ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร ๓. เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ	๓๐๐,๐๐๐	บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๗	✓			๐

สรุปผลตามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดิน จากบ้านนางไพศาล แก้ว ไทย ถึง นายนายสำราญ แก่น จันทร์ บ้านหนองนา หมู่ที่ ๘ ตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ปรับปรุงถนนดิน จากบ้านนาง ไพศาลแก้วไทย ถึง นายนาย สำราญ แก่นจันทร์ บ้านหนอง นา หมู่ที่ ๘ ตำบลจัว อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร ถมดินสูง เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓ จุดๆละ ๖ ท่อน รวม ๑๘ ท่อน พร้อม เกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๑๙๕,๐๐๐	บ้านหนองนา หมู่ที่ ๘	✓			๐

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		จำนวน ๑ บ้าย งบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐ บาท						
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดิน สายบ้านนางแดงอ่อน จันทน์ สว่าง ถึง ป่าสาธิตบ้าน หนองนา หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา	-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ปรับปรุงถนนดิน สายบ้านนาง แดงอ่อนจันทน์สว่าง ถึง ป่า สาธิตบ้านหนองนา หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มี ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรตเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบ งบประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท	๗๖,๐๐๐	บ้านหนองนา หมู่ที่ ๘		✓		๐
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนดิน จากบ้านนางเฒ่าศาล แก้ว ไทย ถึง ถนนสายบ้านหนอง นา หมู่ที่ ๘ ไป เขตติดต่อ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ปรับปรุงถนนดิน จากบ้านนาง เฒ่าศาลแก้วไทย ถึง ถนนสาย บ้านหนองนา หมู่ที่ ๘ ไปเขต	๗๙,๐๐๐	บ้านหนองนา หมู่ที่ ๘		✓		๐

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	ตำบลกลาง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ติดต่อตำบลกลาง อำเภอห้วย แถลง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๔๐.๐๐ เมตร ถนนดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๕ เมตร มีปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า ๑,๐๕๖.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบ งบประมาณ ๗๙,๐๐๐ บาท						
๑๔	โครงการปรับปรุงหอ กระจายข่าวประจำหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ บ้านห้วย ทะมวง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ปรับปรุงหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้านพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ บ้านห้วยทะมวง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุง หอกระจายข่าวพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐	บ้านห้วยทะมวง หมู่ที่ ๑๐		✓		๐

สรุปผลคามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	โครงการก่อสร้างโดม อเนกประสงค์ บ้านหัว ทะมวง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บ้านหัวทะมวง หมู่ที่ ๑๐ ตำบล จัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่ น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๓๐๐,๐๐๐	บ้านหัวทะมวง หมู่ที่ ๑๐	✓			๐
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากบ้าน น.ส.สมหมาย แก่น จันทร์ ถึงทางหลวงชนบท นม ๔๐๐๖ บ้านหนองนา พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ปรับปรุงถนน คสล. จากบ้าน น.ส.สมหมาย แก่นจันทร์ ถึง ทางหลวงชนบท นม ๔๐๐๖ บ้านหนองนาพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่	๑๗๘,๐๐๐	บ้านหนองนา พัฒนา หมู่ที่ ๑๑	✓			๐

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		เทคโนโลยีที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๗๘,๐๐๐ บาท						
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านหนองนาพัฒนา หมู่ ที่ ๑๑ ถึง บ้านดอนพะยุง หมู่ ที่ ๙ ตำบลวัง อำเภอห้วย แถลง จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ก่อสร้างถนนดิน สายบ้าน หนองนาพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ถึง บ้านดอนพะยุง หมู่ที่ ๙ ตำบล วัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตรระยะทาง ยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร ถมดินสูง เฉลี่ย ๑.๐๐ เมตรหรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบ และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๒๒๒,๐๐๐ บาท	๒๒๒,๐๐๐	หนองนาพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ถึง บ้านดอนพะยุง หมู่ที่ ๙	✓			๐

สรุปผลคามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คล. สายบ้านโนนจัว ไปสุสาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน คล. สายบ้านโนนจัว ไปสุสาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ บาท	๑๒๕,๐๐๐	บ้านโนนจัว หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	✓		๐
๑๙	โครงการถมดินปรับปรุงที่สาธารณประโยชน์ บ้านโนนจัว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการถมดินปรับปรุงที่สาธารณประโยชน์บ้านโนนจัว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง ๔๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย	๑๓๕,๐๐๐	บ้านโนนจัว หมู่ที่ ๑๒		✓		๐

สรุปผลคามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		๑.๒๕ เมตร มีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๒,๓๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยตกแต่งให้เรียบ พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ บาท						
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสระประปาหมู่บ้าน ถึง วัดหนองสุ่มปู่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. จากสระ ประปาหมู่บ้านถึง วัดหนองสุ ่มปู่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจัว อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๓๐๐,๐๐๐	บ้านหนองสุ่มปู่ หมู่ที่ ๑๓		✓		๐

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลจี้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนน คล.ส. สายบ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ ๑๔ ถึง บ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่ ๒ ตำบลจี้ว อำเภอห้วย แถลง จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ปรับปรุงถนน คล.ส. บ้านหนอง ม่วงงาม หมู่ที่ ๑๔ ถึง บ้าน หนองม่วงหวาน หมู่ที่ ๒ ตำบล จี้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เขตคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๓๕๐,๐๐๐	บ้านหนองม่วง งาม หมู่ที่ ๑๔ ถึง บ้านหนองม่วง หวาน หมู่ที่	✓			๐
๒๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน เขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลจี้ว อำเภอห้วย แถลง จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน เขตองค์การบริหารส่วน ตำบล จี้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา ที่เกิดการชำรุด	๘๐๐,๐๐๐	ภายในพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลจี้ว	✓			๐

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนหินคลุกหรือลูกรัง ภายในหมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน เขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง อำเภอห้วย แถลง จังหวัดนครราชสีมา	และจะต้องปรับปรุงซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดังเดิม - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หรือลูกรัง ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน เขตองค์การ บริหารส่วน ตำบลวัง อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ที่เกิดการชำรุดและจะต้อง ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ใน สภาพใช้การได้ดังเดิม	๑,๗๕๐,๐๐๐	ภายในพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง	✓			๐
รวม			๖,๘๙๑,๐๐๐	-				

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง และส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนในระดับตำบล ส่งเสริมและสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

➤ ๔.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์ อำเภอห้วยแยง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอห้วย แยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เช่น ค่าจัดทีม เข้าร่วมการแข่งขัน จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ การฝึกซ้อม ค่าจ้างเหมา บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๘๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง	✓			๗๘,๕๘๑

สรุปผลคามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลยาเสพติด "จิว เกมส์" ตำบลจัว อำเภอห้วย แถลง จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับ เยาวชนหรือประชาชนภายใน เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลจัว "จิวเกมส์" ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยว กับสถานที่ในการแข่งขันกีฬา ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน หรือ ค่าเช่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำ สนาม ค่าตอบ แพนเจ้าหน้าที่ จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทน กรรมการตัดสินฯ	๒๕๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลจัว	✓			๒๓๗,๐๔๘
รวม			๓๓๐,๐๐๐	-				

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง และส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนในระดับตำบล ส่งเสริมและสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

➢ ๔.๔ แผนงานการรักษาสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ (อปพร.) ช่วงเทศกาลปีใหม่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจัว	✓			๗๗,๑๐๐
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ช่วงเทศกาลสงกรานต์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจัว		✓		๐

สรุปผลตามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการจัดกิจกรรมวัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.) ศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน องค์การบริหารส่วน ตำบล อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมโครงการจัดกิจกรรม วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) ศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน องค์การบริหารส่วน ตำบล อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบล	✓			๑๘,๐๐๐
๔	โครงการฝึกซ้อมแผนการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอยะแยง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมโครงการฝึกซ้อม แผนการป้องกันและระงับ อัคคีภัย องค์การบริหารส่วน ตำบล อำเภอยะแยง	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบล			✓	๐
รวม			๑๘๐,๐๐๐	-	๑			

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง และส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนในระดับตำบล ส่งเสริมและสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

➢ ๔.๕ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระบรมราชาธิราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์	- เพื่อจ่ายเป็นโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระบรมราชาธิราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ในวันสำคัญต่างๆ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบล			✓	๐
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระบรมราชาธิราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์	- เพื่อจ่ายเป็นกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระบรมราชาธิราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ในวันสำคัญต่างๆ		ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล	สำนักปลัด		✓	๐

สรุปผลตามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมหาราชกุมารี (อพ.สธ.)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ มหาราชราลงกรณราชภัฏ สิริภักธริพย์พัฒน รัฐสีมา คุณากริพย์ดิสยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.) เพื่อดำเนินการ สำรวจ รวบรวม จัด ทำฐาน ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๆ	๓๐,๐๐๐	ภายในพื้นที่ องค์การ บริหารส่วน ตำบลวัง			✓	๐
รวม			๕๐,๐๐๐	-	๑			

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงานที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

➤ ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ต่างๆ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดงานต่างๆ เช่น จัด นิทรรศการ พิธีเปิดอาคาร อื่นๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ชุมชนในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง	✓			๐
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระบรมราชินี และ พระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ องค์การบริหารส่วนตำบล วัง อำเภอห้วยแถลง	- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระบรมวงศานุ ราชินี และพระบรมวงศานุ วงศ์ ฯลฯ องค์การบริหารส่วน ตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง ค่า ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์	๓๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง	✓			๐

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง	ค่าจ้างเหมาประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ประดับไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น การประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	๔๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลวัง			✓	๐

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอห้วย แถลง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วยค่าจ้างเหมา บริการผู้รับผิดชอบศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนฯ จำนวน ๒ คน ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบ พิมพ์ หมึกสำหรับเครื่องถ่าย เอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๒๐,๐๐๐	ห้องเงินอำเภอ ห้วยแถลง	✓			๐

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการจัดงานประเพณี ท้องถิ่น อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน โครงการจัดงานประเพณี ท้องถิ่น อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	๒๐,๐๐๐	อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา	✓			๐
๗	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิม พระเกียรติฯ อำเภอห้วย แถลง จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิม พระเกียรติฯ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	๒๕,๐๐๐	อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา	✓			๐
๘	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่างๆ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าที่ปรึกษาเพื่อ ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้การ จัดทำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างบริหารจัดการระบบ ต่างๆ ค่าจ้างองค์กรหรือ สถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็น ผู้ดำเนินการสำรวจความพึง พอใจของผู้รับบริการ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง	✓			๑๘,๐๐๐

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลวัง (กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ) อำเภอ ห้วยแถลง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลวัง (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ) อำเภอห้วยแถลง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง	✓			๐
๑๐	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนและ กิจกรรมสนับสนุนการจัด ประชุมประชาคมแผน ชุมชนเพื่อนำข้อมูลมา จัดทำเป็นแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนและ กิจกรรมสนับสนุนการจัด ประชุมประชาคมแผนชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็น แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง		✓		๐

สรุปผลคามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง องค์การ บริหารส่วนตำบลวัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง			✓	๐
รวม			๖๘๕,๐๐๐	-				

สรุปผลตามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลจัว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงานที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพ

➤ ๕.๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับนายจ้างร้อยละห้าของเงินเดือนพนักงานจ้าง	๒๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลจัว	✓			๘๑,๘๐๓
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	- เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลจัว	๑๕,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลจัว	✓			๔,๔๙๑

สรุปผลตามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ รองรับการจัด สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มี อายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มี คุณสมบัติครบถ้วน และได้ ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ไว้กับองค์การบริหารส่วน ตำบลแล้ว ตามโครงการ สร้างหลักประกันรายได้แก่ ผู้สูงอายุ	๑๓,๕๔๘,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง	✓			๔,๓๓๒,๘๐๐
๔	เบี้ยยังชีพคนพิการ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ ความพิการให้แก่ผู้พิการที่มี สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด ที่ได้แสดงความ จำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความ พิการไว้กับองค์การบริหาร ส่วนตำบลแล้ว ตาม โครงการสนับสนุนการ	๓,๓๖๒,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง	✓			๑,๒๕๕,๔๐๐

สรุปผลตามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ความพิการหรือทุพพลภาพ - เพื่อย้ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้แก่ผู้สูงอายุเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งจากผู้อุปการะดูแลไม่ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์ไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังแล้ว	๑๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลวัง		✓		๓๐,๐๐๐

สรุปผลตามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	สำรองจ่าย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณี ฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย เกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน และยับยั้งก่อนเกิดสาธารณ ภัยหรือคาดว่าจะเกิด สา ธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนเป็น ส่วนรวมได้ เช่น การป้องกัน และแก้ไขปัญหที่เกิดจาก อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ดินสไลด์ ภัย แล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(P.M ๒.๕) และโรคติดต่อจากภัย พิบัติต่างๆ ฯลฯ เพื่อเป็นการ เตรียมการและแก้ไขปัญห ความเดือดร้อนของ	๑,๒๐๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง		✓		๒๖๒,๕๕๓.๖๑

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		ประชาชน ที่ต้องการทำโดย เร่งด่วน						
๗	เงินบำเหน็จบ้านบุญพนักงาน ครู	- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จ บ้านบุญพนักงานครู ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป	๒๗๐,๐๐๐			✓		๘,๔๓๙.๖๐
๘	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บ้านบุญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้า กองทุนบำเหน็จบ้านบุญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใน อัตราร้อยละสองของเงิน รายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุน	๕๓๐,๐๐๐	กองทุน บำเหน็จ บ้านบุญ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น		✓		๓๐๖,๐๐๙.๖๐
๙	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ องค์การบริหารส่วน ตำบลวัง	- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง เพื่อจ่ายสมทบตามอัตราไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ ค่าบริการสาธารณสุข ตาม ประกาศฯ สปสช.	๑๙๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง		✓		๑๘๙,๘๕๕

สรุปผลตามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของโครงการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		รวม	๑๙,๔๓๕,๐๐๐	-				