

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะผาง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติฯ

➤ ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ความสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและฟื้นฟู แหล่งน้ำต่างๆ ในเขต พื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะผาง จังหวัด นครราชสีมา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๕๖.๐๐	กองช่าง
	รวม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๕๖.๐๐	-

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะผิง จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาฟื้นฟู ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์สืบสาน

➤ ๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ความสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๗๒๗,๖๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๓๐๙,๓๑๕.๐๐	๔๒.๐๐	กองการศึกษา ฯ
๒	วัสดุงานบ้านงานครัว - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๔๕๙,๗๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๖๒๙,๙๘๐.๖๕	๔๓.๐๐	กองการศึกษา ฯ
๓	สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน	๓,๕๖๑,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๒,๔๐๔,๙๒๐.๐๐	๖๗.๐๐	กองการศึกษา ฯ
รวม		๕,๗๔๘,๓๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓,๓๔๔,๒๑๕.๖๕	๕๘.๑๘	-

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาฟื้นฟู ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์สืบสาน

➤ ๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ความสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลจิ้วเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการ KORAT ส่วมดี ชีวีมีสุข	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙	✓	-	-	๑๑๙,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ความสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและยุติความ รุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัด นครราชสีมา	๓๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเกิดสาธารณภัยด้าน การเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ม รายได้น้อย	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม		๒๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๑๙,๗๐๐.๐๐	๔๑.๐๐	-

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาฟื้นฟู ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์สืบสาน

➤ ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ความสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการการจัดการขยะในครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะ แยง จังหวัดนครราชสีมา	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการโคราชเมืองสะอาดเก็บกวาด ทั้งจังหวัด	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๖,๑๓๒.๐๐	๖๑.๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการธนาคารขยะขององค์การบริหาร ส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัด นครราชสีมา	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอ ยะแยง	๓๒,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ความสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลจิ้ว	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๔๓,๐๔๔.๐๐	๘๖.๐๐	สำนักปลัด
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	๙๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๖๙	✓	-	-	๖๖,๙๘๒.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๗	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๑๕,๐๐๐.๐๐	ครั้งแรก ภายในเดือน ธ.ค. ๖๘ ครั้งที่สอง ภายในเดือน มิ.ย. ๖๙	-	✓	-	๖,๒๙๗.๐๐	๔๑.๐๐	สำนักปลัด

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ความสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	อุดหนุนสำหรับศูนย์ฟื้นฟูสภาพทาง สังคม จังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอยะแยง	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๙	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๗๘.๐๐	สำนักปลัด
	รวม	๖๓๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๔๒,๔๕๕.๐๐	๕๓.๐๐	-

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาฟื้นฟู ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์สืบสาน

➤ ๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ความสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอห้วยแถลง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๖๙	✓	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	กองการศึกษา ฯ
๒	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๘	✓	-	-	๓๙,๑๘๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	กองการศึกษา ฯ
	รวม	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๖๙,๑๘๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	-

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาฟื้นฟู ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์สืบสาน

➤ ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ความสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. ๖๙	-	✓	-	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพระยาสัน เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. ๖๙	-	✓	-	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตำบลจิ้ว ห้างไกลโรคด้วยการออกกำลังกาย	๓๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. ๖๙	-	✓	-	๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา ๑
รวม		๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	-

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิว อำเภอยะผาง จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

➤ ๓.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ความสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการสวนสวยด้วยมือเราตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลจิว อำเภอยะผาง	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม		๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	-

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้ อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง และส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนในระดับตำบล ส่งเสริมและสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

➢ ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ความสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าปกเสาพาดสาย และติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลจี้ หมู่ที่ ๑ - ๑๔ อำเภอยะแยง	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
	รวม	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	-

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง และส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนในระดับตำบล ส่งเสริมและสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

➤ ๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละความสำเร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	๐๐๑.โครงการปรับปรุงต่อเติม ศาลา อเนกประสงค์ (ศาลากลางบ้าน) บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙	✓	-	-	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	กองช่าง
๒	๐๐๒.โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ บริเวณหน้าโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วงใหญ่ บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	-	✓	-	๐.๐๐	๒๐.๐๐	กองช่าง
๓	๐๐๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๗ ตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ความสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	๐๐๔.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากโรงสีนายประวิทย์ ด้านแก้ว ถึง นานายบุญมี จันทร์ดา บ้านหัวอ้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	๑๔๖,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๕	๐๐๕.โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บริเวณรอบสระหนองอ้อ บ้านหัวอ้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	๑๕๔,๐๐๐.๐๐.	มี.ค. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	-	✓	-	๐.๐๐	๒๐.๐๐	กองช่าง
๖	๐๐๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสาววัลยา ชูชิต ถึง บ้านนางแป้น ชูชิต บ้านจอมศรี หมู่ที่ ๔ ตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	-	✓	-	๐.๐๐	๒๐.๐๐	กองช่าง
๗	๐๐๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสี่แยกบ้านนายตู้ พันธโยศรี ถึง โรงเก็บของ (ที่สาธารณะ) บ้านจอมศรี หมู่ที่ ๔ ตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	๙๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	-	✓	-	๐.๐๐	๒๐.๐๐	กองช่าง

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ความสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	๐๐๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านนายหนูดำ แจ็กพิมาย หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่พุทไธจารย์ ตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัด นครราชสีมา	๓๗,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๙	๐๐๙.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านนายสุวรรณ์ ทองปลั่ง ถึง บ้านนาง สายชล อาศัยพลวง บ้านใหม่พุทไธจารย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	๑๙๔,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๑๐	๐๑๐.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านนางสมจิต พิมละมาศ ถึง บ้าน น.ส.ทะไม้ ชื่นพิมาย บ้านใหม่พุทไธจารย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	๑๙๑,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๑๑	๐๑๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบ สระหนองสำโรง บ้านนาตะคุ หมู่ที่ ๖ ตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัด นครราชสีมา	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓	-	๐.๐๐	๒๐.๐๐	กองช่าง

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ความสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	๐๑๒.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๗ ตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓	-	๐.๐๐	๒๐.๐๐	กองช่าง
๑๓	๐๑๓.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากวัดใหม่ศรีมงคล ถึง สระน้ำสาธารณะ บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๗ ตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๑๔	๐๑๔.โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากบ้านนางบุญส่ง แก้วไทย ถึง ถนนบายพาส บ้านหนองนา หมู่ที่ ๘ ตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	๓๘๙,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๑๕	๐๑๕.โครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนายมา อาศัยพลวง ถึง ลำมาศท่าวังมะเขือ บ้านดอนทะยุง หมู่ที่ ๙ ตำบลจิ้วอำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ความสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	๐๑๖.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนายลัด รักบุญ ถึง ลำห้วยปูน บ้านดอนทะยุง หมู่ที่ ๙ ตำบลจิ้ว อำเภอ ห้วยแยง จังหวัดนครราชสีมา	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๑๗	๐๑๗.โครงการปรับปรุงต่อเติมโคม อเนกประสงค์บ้านหัวทะมวง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลจิ้ว อำเภอห้วยแยง จังหวัด นครราชสีมา	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๑๘	๐๑๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านนางเฉลา เสือรัมย์ ถึง สามแยกบ้าน นายวิรัตน์ จุติตรี บ้านหนองนาพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลจิ้ว อำเภอห้วยแยง จังหวัดนครราชสีมา	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๑๙	๐๑๙.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้าน น.ส.วัชรภรณ์ โพธิ์ธา ถึง อ่างเก็บ น้ำ บ้านโนนจิ้ว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลจิ้ว อำเภอห้วยแยง จังหวัดนครราชสีมา	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ความสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐	๐๒๐.โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๒๑	๐๒๑.โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายปู่ตา ถึง นานางทรัพย์ พาพากผาย บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓	-	๐.๐๐	๒๐.๐๐	กองช่าง
๒๒	๐๒๒.โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ ๑๔ ถึง บ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่ ๒ ตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๗๘,๐๐๐.๐	๑๕.๐๐	กองช่าง

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ความสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกหรือลูกรัง ภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลจิว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๗๐๖,๐๐๐.๐๐	๕๘.๐๐	กองช่าง
	รวม	๖,๒๗๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๐๘๓,๐๐๐.๐๐	๑๗.๐๐	-

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง และส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนในระดับตำบล ส่งเสริมและสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

➢ ๔.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ความสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอยะแยง	๘๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา ฯ
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน ด้านยาเสพติด "จิวเกมส์" ตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา ฯ
รวม		๓๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	-

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะผิง จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง และส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนในระดับตำบล ส่งเสริมและสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

➤ ๔.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละความสำเร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะผิง	๑๐๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะผิง	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๕๐,๐๐๐	ธ.ค ๖๘ - ม.ค. ๖๙ และ เม.ย. ๖๙	-	✓	-	๔๙,๘๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	สำนักปลัด
	รวม	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔๙,๘๐๐.๐๐	๑๘.๔๔	-

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้ อำเภอยี่งอ จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง และส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนในระดับตำบล ส่งเสริมและสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

➤ ๔.๕ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ความสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๓๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
	รวม	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	-

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้รองรับการปฏิบัติการงานที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมพัฒนาบทบาท และคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

➤ ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ความสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง กรณีที่ต้องจัดการบริหารส่วนตำบลต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	๘๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	✓	-	-	๘๓๖,๒๘๙.๗๗	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ องค์การบริหารส่วนตำบลจิว อำเภอห้วยแถลง	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ความสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล จิ้ว	๔๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๒๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๖	โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	๓๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๗	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา	๒๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ความสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๐.๐๐	๕๐.๐๐	สำนักปลัด
๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุตำบลจิ้ว (กิจกรรมโรงเรียน ผู้สูงอายุ) อำเภอยะแยง จังหวัด นครราชสีมา	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๐	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการ จัดประชุมประชาคมแผนชุมชนเพื่อนำ ข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล จิ้ว	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา ฯ
	รวม	๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๘๓๖,๒๘๙.๗๗	๐.๐๐	-

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะผิง จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้รองรับการปฏิบัติการงานหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมพัฒนาบทบาท และคุณภาพ

➤ ๕.๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ความสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๙๘,๑๕๒.๐๐	๕๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๙	✓	-	-	๔,๗๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย กิจกรรมประปา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๔๙๒,๔๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๖,๙๐๕,๗๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	สำนักปลัด
๕	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๐๘๙,๖๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๑,๙๙๕,๖๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	สำนักปลัด

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ความสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๔๘,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	สำนักปลัด
๗	สำรองจ่าย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๑๓๐,๓๖๓.๐๐	๕๐.๐๐	สำนักปลัด
๘	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ พนักงานครู (ช.ค.บ.)	๓๑,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๔,๓๕๑.๒๐	๕๐.๐๐	สำนักปลัด
๙	เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๕๐,๖๓๗.๖๐	๕๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๐	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๕๗๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๓๙๗,๖๕๖.๐๐	๕๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๑	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๙	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ ความสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	๗๔,๑๓๐.๐๐	พ.ย. ๖๙	✓	-	-	๗๔,๑๓๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด
	รวม	๒๑,๐๗๙,๑๓๐.๐๐	-	-	-	-	๑๔,๔๗๙,๘๑๓.๔๐	๖๘.๐๐	-